

## 志賀原子力発電所 2号機用初装荷燃料の輸送について

本日、北陸電力(株)志賀原子力発電所 2号機用初装荷燃料が搬入されました。県では、搬入に際して、立入調査を行いましたので、その結果と併せて下記のとおりお知らせします。

### 記

1 搬入日時 平成16年11月2日(火)午前5時50分

2 搬入数量 志賀原子力発電所 2号機用初装荷燃料 312体

### 3 立入調査結果

(1)調査者等 7名

調査者 石川県(2名)、志賀町(2名)、富来町(1名)

同行者 羽咋市(1名)、鹿西町(1名)

(2)調査場所 志賀原子力発電所構内

(3)調査内容

搬入される初装荷燃料の数量及び輸送車両への積載方法等が事前連絡(5月31日)どおりであることを確認。

車両表面等の線量当量率を北陸電力(株)が実施する測定に立ち会い確認。

(4)調査結果

初装荷燃料の数量(312体)及び輸送車両(18台)への積載方法等が事前連絡どおりであり、安全に搬入されたことを確認した。

線量当量率の確認結果

車両表面での線量当量率の最大値は、0.010ミリシーベルト/時

(法令基準値 2ミリシーベルト/時)

車両表面から1メートル位置での線量当量率の最大値は、0.005ミリシーベルト/時

(法令基準値 0.1ミリシーベルト/時)

であり、法令基準値未満であることを確認した。

平成16年11月2日  
原子力安全対策室  
(直通)076(225)  
1465  
(県庁内線)4231